



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Verbale n. 33/2025

Verbale riunione del Comitato di Controllo per il progetto relativo al tratto Barberino di Mugello-Firenze Nord (Decreto di compatibilità n. 897 del 19 novembre 2007), al tratto Firenze Sud-Incisa Valdarno (Decreto di compatibilità n. 1717 del 17 dicembre 2008 e n. 11 del 21 gennaio 2015), concernente il progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento a tre corsie da Barberino del Mugello ad Incisa Valdarno

Alle ore 15.00 del giorno 28 gennaio 2025, si è svolta in via telematica, la riunione del Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022 riferito all'oggetto, giusta convocazione CCA1/conv/32, (all.n.1).

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita ARPAIA	Presidente
Arch. Carla CHIODINI	Componente MASE
Dott. Giuseppe TRANNE	Componente MASE
Ing. Simone SARTI	Componente RT
Arch. Gabriele NANNETTI	Componente MiC
Dott. Antongiulio BARBARO	Componente ARPA Toscana
Dott. Lorenzo SULLI	Componente ABDAS - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Dott.ssa Roberta NIGRO	Segretario MASE

Per ARPA Toscana è presente anche il Dott. Stefano Tessitore.

Per il Proponente ASPI sono presenti:

Ing. Livia Corazziari	ASPI
Ing. Filippo Salvucci	ASPI (assistente Rup)
Arch. Maura Lopez	ASPI
Ing. Fabrizio Siliquini	Tecne (referente monitoraggio)
Ing. Francesca Magnelli	Tecne (referente ambientale DL)
Ing. Emanuela Massaro	Tecne (referente ambientale DL)
Ing. Marco Ciatti	Tecne
Dott.ssa. Ilaria Urbani	Tecne
Ing. Guido Magrini	Tecne

La Presidente, salutati i presenti, dà avvio alla riunione con la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno **"Approvazione verbale del 17.12.2024"**. Il verbale viene approvato all'unanimità dai componenti del CCA1 con le integrazioni pervenute.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

La Presidente informa tutti i componenti che, approssimandosi la scadenza del mandato del Comitato di Controllo, è opportuno fare un consuntivo del lavoro svolto sulle varie tratte, sono stati inseriti all'ordine del giorno della presente riunione i punti relativi alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni da Barberino a Valdarno e delle condizioni ambientali contenute nel DEC VIA n. 476/2024.

Relativamente al punto 2a **“Riepilogo avanzamento lavori”** del tratto Barberino – Firenze Nord la dott.ssa Massaro riferisce che è in corso l'esecuzione di micropali e mediopali per le fondazioni delle future barriere acustiche e la scarifica della pavimentazione della tratta più a nord verso Barberino. Inoltre, è stata risistemata l'area Marinella, destinata a deposito temporaneo per i rifiuti.

Per il punto 2b **“Riepilogo prescrizioni”** del tratto Barberino – Firenze Nord, ASPI comunica che tutte le prescrizioni risultano ottemperate come indicato al punto 2.5 della nota del Comitato di Controllo trasmessa al MASE (prot. U 3-2016) e allegata al presente verbale.

Per il punto 2c **“Galleria S. Lucia, aggiornamento problematica acque drenate”** del tratto Barberino – Firenze Nord ASPI informa che si sta procedendo con l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di trattamento e riferisce in merito agli approfondimenti effettuati per lo scarico dell'impianto che non dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione allo scarico, secondo quanto riportato nella nota del Settore della Regione Toscana prot.E 91-2023 che recita *“la restituzione al reticolo idrografico delle acque di drenaggio della galleria, previo trattamento, non ricade nel campo di applicazione del DPR 59/2013 e dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006”*.

La dott.ssa Massaro di Tecne specifica che il punto di scarico sarà ubicato nel punto già previsto nel progetto approvato e non è nel reticolo delle acque pubbliche ma in un fosso laterale che si immette nel torrente Marina e, pertanto, non risulta da autorizzare nemmeno ai sensi del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche.

L'arch. Chiodini e l'ing. Sarti verificheranno se risulta confermata tale interpretazione. Al fine di informare il Comitato, che non ha in merito alcuna competenza autorizzativa.

Relativamente al punto 3a **“Riepilogo avanzamento lavori”** del tratto Firenze sud - Incisa, per il lotto 2B+1N, l'assistente del RUP ing. Salvucci informa che procedono le attività di scavo della galleria San Donato (200 mt da imbocco nord e 25 mt da imbocco sud), procedono le lavorazioni sugli impalcati del viadotto Ribuiu, nello specifico si sta eseguendo il getto della soletta per la marcia veloce e la posa delle predalle per marcia lenta. Inoltre, sono terminati gli scavi per i pozzi delle sottofondazioni del viadotto Massone ed è stato eseguito il getto della spalla, lato Milano.

Per il punto 3b **“Riepilogo prescrizioni”** del tratto Firenze sud – Incisa, ASPI illustra al CCA1 una nota sintetica con lo stato delle prescrizioni relative alle fasi ante, in corso e post operam contenute nei due decreti via del tratto Firenze Sud – Incisa (Tratte esterne e Variante San Donato), allegata al presente verbale.

Nello specifico, vengono discusse e commentate tutte le prescrizioni avviate presso il CCA1, non ancora chiuse.

Il Comitato concorda sul fatto che occorre approfondire come procedere per perfezionare le ottemperanze avviate nelle modalità precedenti a quanto definito dal MASE con nota prot. 216-2022.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Per il punto 3c **“Galleria artificiale: aggiornamento”** del tratto Firenze sud – Incisa, l’assistente del RUP, ing. Salvucci, informa che, a breve, verrà convocata la Conferenza dei Servizi. Per quanto riguarda l’avanzamento delle lavorazioni, riferisce che è stata completata la prima fila di pali di valle di grande diametro ed il 30% dei 51 pali della seconda fila di valle.

Per il punto 3d **“Decreto VA n. 476/2024 Stabilizzazione di un versante in località Fornace di Troghi (area Piscinale) – Condizioni ambientali”** del tratto Firenze sud – Incisa, ASPI sta predisponendo un abaco delle prescrizioni contenute nel decreto VIA che, appena perfezionato, sarà trasmesso al CCA1. I progettisti, al momento, stanno verificando tutte le prescrizioni per valutarne le modalità di ottemperanza e recepirle già nel progetto da inviare in CdS.

Il Comitato concorda sul fatto che la predisposizione dell’abaco sia utile al CCA1 per pianificare il lavoro da eseguire per le verifiche di ottemperanza.

Il dott. Sulli precisa che, dovendo rilasciare AdB il parere di compatibilità in CdS, si esprimerà anche puntualmente sull’ottemperanza alle prescrizioni di competenza.

Per il punto 3e **“Segnalazione Perini (Prot. E 1-2025)”** del tratto Firenze sud – Incisa, il Comitato, in riscontro alla segnalazione del sig. Perini Prot. E 1-2025 decide che sarà predisposta una nota (a cura di ADBDAS) relativamente all’assenza di errori nei risultati dell’inclinometro, rimandando al sito del MASE per gli atti della VIA e al Proponente ASPI per le eventuali richieste di elaborati progettuali.

Il Dott. Barbaro di ARPAT informa il Comitato in merito agli esiti dell’incontro con il Sindaco di Bagno a Ripoli.

In particolare, riferisce che il Sindaco ha richiesto di procedere con ulteriori fonometrie - dopo quelle svolte nel 2022 come anticipo del monitoraggio *post operam* - a seguito del completamento della barriera FOA22 in vicinanza della galleria artificiale in località Antella. Le misure dovranno essere eseguite possibilmente prima dell’estate (aprile - maggio). Il Comitato dà il benestare a procedere.

In merito alla nota questione della barriera FOA46 (via Peruzzi), per quanto non di competenza del Comitato, ma solo per opportuna conoscenza, viene riferito che il Sindaco ha richiesto verifiche acustiche a supporto della necessità della barriera. Tuttavia per avere condizioni di effettivo *post operam* si dovrà attendere la fine delle lavorazioni sulla Area di Servizio Chianti, e comunque in base ad accordi tra il Comune e ASPI per anticipare le misure fonometriche. Il Dott. Barbaro specifica che gli eventuali esiti di tali misurazioni anticipatorie non saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato, esulando dall’attività di monitoraggio di propria competenza. Inoltre, sarà necessario chiarire quale potrebbe essere l’iter per rimettere in discussione la FOA46 che è stata già considerata necessaria in tutte le sedi.

Per il punto 4a **“Aggiornamento sullo stato dell’iniziativa”** del tratto Incisa-Valdarno, l’assistente RUP ing. Salvucci comunica che non ci sono novità rispetto a quanto già rappresentato nella precedente riunione. ASPI sta aggiornando il progetto alle NTC2018.

Per il punto 4b **“Riepilogo delle prescrizioni”** del tratto Incisa – Valdarno ASPI illustra al CCA1 una nota sintetica con lo stato delle prescrizioni relative alle fasi ante e corso d’opera che si allega al



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

presente verbale. Il DEC VIA non prevede prescrizioni per la fase di post operam. ASPI, nello specifico, dettaglia le prescrizioni avviate presso il CCA1 e non ancora chiuse.

Il dott. Sulli farà un approfondimento per valutare l'ottemperanza della prescrizione D9.c per la quale ASPI ha trasmesso istanza di avvio ottemperanza con nota prot.E 118 del 19.05.2022 ed allegato gli elaborati di PMA.

In analogia al tratto Firenze Sud – Incisa, occorre approfondire come procedere per perfezionare le ottemperanze avviate nelle modalità precedenti a quanto definito dal MASE con nota prot. 216-2022.

La trattazione del punto 4c “**PMA: report monitoraggio 2023-2024**” del tratto Incisa-Valdarno, viene rimandata alla prossima riunione.

Per il punto 5 “**Varie ed eventuali**”.

Barriere acustiche tratto Barberino – Firenze Nord – Il dott. Nannetti informa il CCA1 di un primo incontro con ASPI per la verifica di congruità delle barriere realizzate, cui seguiranno verifiche documentali e ulteriore incontro e trasmissione riscontro al comitato.

La riunione termina alle ore 17.00.

La prossima riunione del CCA1 si terrà il 25 febbraio alle ore 14.00 in presenza presso il MASE.

La dott.ssa Nigro invierà nei prossimi giorni un calendario delle date delle riunioni del CCA1 per i prossimi 6 mesi.

Del che è verbale, letto sottoscritto e firmato

Per il Comitato
La Presidente
Dott.ssa Margherita Arpaia



MARGHERITA
ARPAIA
28.02.2025 09:50:24
GMT+02:00