



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Verbale n. 43/2025

Verbale riunione del Comitato di Controllo per il progetto relativo al tratto Barberino di Mugello-Firenze Nord (Decreto di compatibilità n. 897 del 19 novembre 2007), al tratto Firenze Sud-Incisa Valdarno (Decreto di compatibilità n. 1717 del 17 dicembre 2008 e n. 11 del 21 gennaio 2015), concernente il progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento a tre corsie da Barberino del Mugello ad Incisa Valdarno

Alle ore 16.00 del giorno 15 dicembre 2025, si è svolta in via telematica, la riunione del Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022 riferito all'oggetto, giusta convocazione CCA1/conv/43, (all.n.1).

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita ARPAIA	Presidente
Arch. Carla CHIODINI	Componente MASE
Dott. Giuseppe TRANNE	Componente MASE
Arch. Gabriele NANNETTI	Componente MIC
Ing. Simone SARTI	Componente RT
Dott. Lorenzo SULLI	Componente ABDAS
Dott. Antongiulio BARBARO	Componente ARPA Toscana
Dott.ssa Roberta NIGRO	Segretario MASE

Per ARPA Toscana è presente anche il Dott. Stefano Tessitore

Per il Proponente ASPI sono presenti:

Ing. Francesca Ianniciello	ASPI
Ing. Stefano Capocasa	ASPI
Ing. Paolo Carbone	ASPI
Ing. Raffaele Cerciello	ASPI
Ing. Alessandro Battisti	ASPI
Arch. Maura Lopez	ASPI
Ing. Silvia Iannaccone	ASPI
Ing. Pugliese Santo Antonio	ASPI
Ing. Fabrizio Siliquini	Tecne (referente monitoraggio)
Ing. Francesca Magnelli	Tecne (referente ambientale DL)
Ing. Emanuela Massaro	Tecne (referente ambientale DL)
Ing. Marco Ciatti	Tecne
Ing. Guido Magrini	Tecne
Ing. Stefano Arcangioli	Tecne



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Ing. Ilaria Urbani

Tecne

La Presidente, salutati i presenti, dà avvio alla riunione con la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno **“Approvazione verbale della riunione del 25.11.2025”**. Il verbale viene approvato all'unanimità dai componenti del CCA1 con le integrazioni pervenute.

Per il punto 2 **“Contributo dei componenti su richiesta elementi informativi MASE - DG Valutazioni Ambientali Il Direttore Generale prot. 215495 del 17/11/2025 avente prot. E Comitato di Controllo AI n. 118- 2025”** la Presidente chiede un riscontro ai componenti del Comitato sulla documentazione trasmessa da ASPI relativamente alle verifiche di ottemperanza (nota Prot.E n. 120-2025) e al cronoprogramma lavori (nota Prot.E n. 123-2025) di tutti i tratti autostradali di competenza dall'Osservatorio.

La Presidente sollecita tutti i componenti del CCA1 a trasmettere quanto prima le osservazioni di propria competenza.

Il dott. Tranne informa di aver già predisposto una bozza di relazione che verrà poi condivisa con i componenti del Comitato entro la settimana corrente, prima dell'invio al Ministero.

I vari componenti rappresentano che stanno completando la verifica della documentazione trasmessa e invieranno il proprio contributo nei termini richiesti.

Relativamente al punto 3a **“Riepilogo avanzamento lavori”** del tratto Unidirezionale, l'ing. Alessandro Battisti si presenta al Comitato come nuovo RUP e riferisce che i lavori proseguono regolarmente come da cronoprogramma lavori.

Nello specifico è in via di completamento l'installazione delle barriere di sicurezza e sono iniziate le attività per la realizzazione delle fondazioni delle barriere fonoassorbenti; anche i lavori presso il semi-viadotto La Chiusa proseguono senza criticità e sono in via di completamento. Procedono anche le lavorazioni relative all'idraulica di piattaforma. La chiusura dei lavori della carreggiata è prevista per fine aprile e l'apertura della carreggiata ex sud è prevista per l'estate. Al momento non si rilevano criticità.

Il punto 3b **“PMA: III report trimestrale, luglio – settembre 2025”** del tratto Unidirezionale è rimandato alla prossima riunione del Comitato in attesa del contributo di ARPAT sulla componente rumore.

Relativamente al punto 4a **“Riepilogo avanzamento lavori”** del tratto Barberino – Firenze Nord la dott.ssa Massaro riferisce che non ci sono aggiornamenti rispetto alla precedente riunione.

Per il punto 4b **“PMA: II report trimestrale, aprile – giugno 2025”** del tratto Barberino – Firenze Nord è pervenuto il parere di ARPAT (prot.E n. 119-2025) già illustrato nella riunione precedente. Il dott. Sulli chiede aggiornamenti sullo stato del monitoraggio della galleria Santa Lucia, in particolare se è concluso o se proseguirà anche nel terzo trimestre. L'ing. Siliquini riferisce che il monitoraggio delle acque delle nicchie della S. Lucia proseguirà con cadenza semestrale fino all'installazione del nuovo impianto di depurazione, inoltre prosegue il monitoraggio delle acque



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

superficiali con centraline in continuo e campionamento dei sedimenti con frequenza semestrale. Il dott. Sulli propone di predisporre un unico commento per il II e III report trimestrale 2025. in considerazione del fatto che le attività di monitoraggio sono ridotte.

L'ing. Cerciello di ASPI informa sulle numerose segnalazioni pervenute sia al Comune di Calenzano che al IV Tronco da parte dei proprietari dei pozzi Tidda e Pandolfi relativamente alla torbidità delle acque e al depauperamento delle risorse idriche di loro proprietà.

L'ing. Cerciello ricorda che durante le lavorazioni, ad entrambi era stato fornito l'approvvigionamento idrico alternativo. Inoltre, ASPI aveva predisposto una nota con la cronistoria di quanto accaduto negli anni, richiamando i pareri di ARPAT ed ABDAS che avevano dichiarato entrambe le sorgenti non impattate dai lavori. Nonostante ciò, continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei cittadini interessati. Il CCA1 prende atto.

La verifica della conformità del II report trimestrale aprile – giugno 2025 al PMA approvato viene rimandata alla prossima riunione del Comitato in attesa dei pareri di ABDAS.

Relativamente al punto 5a “**Riepilogo avanzamento lavori**” del tratto Firenze sud - Incisa, l'assistente RUP di ASPI, ing. Carbone riferisce che procedono le attività di scavo della galleria naturale San Donato (453 mt da imbocco nord e 161 mt da imbocco sud). A gennaio si avvierà il reindirizzamento del traffico sulla nuova carreggiata, in corrispondenza del viadotto Ribuiu per consentire le lavorazioni sulla carreggiata esistente.

All'inizio del 2026 saranno varati gli impalcati del viadotto Massone. Per la galleria artificiale è in corso la realizzazione degli ultimi 6 pali del piedritto di monte.

ASPI è ancora in attesa del parere del CTA delle opere pubbliche di Firenze necessario per la richiesta al MIT di convocazione della Cds.

Il dott. Sulli chiede la trasmissione del parere del CTA ad ABDAS e al Comitato. Al riguardo la Presidente rappresenta che non è necessario l'invio al Comitato in quanto il tema non è di competenza.

Per il punto 5b “**PMA: II report trimestrale, aprile – giugno 2025**” del tratto Firenze sud – Incisa è pervenuto il parere di ABDAS (prot.E n. 109-2025), già illustrato dal dott. Sulli nella precedente riunione ed il parere di ARPAT (prot.E n. 128-2025) che viene illustrato dal dott. Barbaro. ARPAT segnala la problematica, già nota al CCA1, sulla gestione dei cantieri connessi ai lavori di realizzazione della galleria San Donato, che hanno determinato segnalazioni di anomalie per i corsi d'acqua interferiti e per la quale raccomanda massima attenzione sull'operato dell'appaltatore.

Non sono emerse particolari criticità per la componente atmosfera.

Per la componente rumore ARPAT chiede chiarimenti specifici su 3 ricettori: in località Piscinale e in località Burchio per i valori registrati nel periodo notturno e in via Papi per i riferimenti dei valori ante operam.

Tali approfondimenti verranno discussi in un incontro tecnico con ARPAT e TECNE.

Per le acque superficiali sono stati registrati dei superamenti, nello specifico del parametro Alluminio nel Fosso Farneto e nel Fosso Massone, del Rame nel Fosso Massone e degli Idrocarburi nei sedimenti nel Borro San Giorgio e Borro San Donato. Sono in corso approfondimenti da parte di TECNE, pertanto, i risultati delle misure del prossimo report potranno chiarire la causa di queste anomalie.

Per le acque sotterranee ARPAT segnala che nella zona Piscinale sono stati effettuati i primi rilievi



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

relativi al monitoraggio integrativo delle acque sotterranee per la realizzazione della galleria artificiale da cui emergono degli abbassamenti del livello di falda nel pozzo A1-FS-BR-SO-PP-853 per le quali ARPAT concorda con quanto evidenziato da Tecne che riconduce i casi anomali alla oscillazione stagionale delle piogge in linea con gli anni passati, non escludendo un'interferenza parziale con i lavori di stabilizzazione del fenomeno franoso (pali di fondazione). L'impatto su tale captazione è peraltro previsto come possibile nel progetto di stabilizzazione.

Il CCA1 ha verificato la conformità del II report trimestrale aprile – giugno 2025 al PMA approvato.

Per il punto 6 “**Aggiornamento sullo stato dell’iniziativa**” del tratto Incisa – Valdarno l’assistente del RUP, ing. Carbone comunica di non avere aggiornamenti. Si resta in attesa dell’approvazione del PEF per riprendere i lavori.

Il dott. Barbaro chiede informazioni in merito alla data di scadenza del decreto di VIA; ASPI conferma che il MASE l’ha già prorogata.

Per il punto 7 “**Varie ed eventuali**”:

- **Barriera FO46 su via Peruzzi (tratto Firenze Sud – Incisa).** Il CCA1 richiama la nota predisposta da ASPI (Prot.E n.122-2025) che ricostruisce la vicenda dell’iter approvativo della barriera acustica FO46 (inizialmente prevista nel lotto 1N) e le interlocuzioni con gli Enti locali sul tema.

In considerazione che il Comune di Bagno a Ripoli ha espresso contrarietà alla realizzazione di detta barriera, ASPI informa che ha istituito un tavolo tecnico in cui è stata confermata l’approvazione della barriera nelle diverse sedi di competenza e l’intenzione di ASPI a procedere con la realizzazione dell’opera e del monitoraggio acustico dell’area nell’ambito del lotto 2B+1S.

ARPAT condivide la posizione di ASPI confermando l’approvazione della barriera nell’ambito delle diverse sedi di competenza e la necessità di eseguire il monitoraggio acustico post operam solo a seguito della realizzazione della barriera stessa.

L’Ing. Capocasa, RUP di ASPI riferisce in merito alla comunicazione inviata al Comitato con nota Prot. ASPI/RM/2025/0026818/EU del 25/11/2025. A tal riguardo il RUP ha ricordato come il Comune di Bagno a Ripoli abbia manifestato opposizione alla realizzazione della barriera acustica FO46, nonostante l’opera fosse stata approvata e autorizzata in tutti i procedimenti dal 2008 al 2021. Tale opposizione ha reso necessaria la sospensione cautelativa dei lavori. Il Comune ha poi richiesto un tavolo tecnico con ARPAT e l’Ufficio Ispettivo Territoriale del MIT, ma l’Ufficio Ispettivo Territoriale non ha sottoscritto gli esiti dell’incontro. La Società ha pertanto mantenuto la propria posizione aderente al quadro autorizzativo vigente. Considerato l’avanzamento del Lotto 1N, è stato comunicato lo stralcio dell’opera FO46 e il suo rinvio al Lotto 2B+1S. È stato evidenziato che il ritardo, imputabile unicamente alla richiesta comunale, comporterà lo slittamento del monitoraggio acustico post-operam, senza responsabilità a carico della Società. È stato infine confermato che l’intervento FO46 sarà realizzato nell’ambito della commessa 2B+1S, cui saranno correlate le attività di monitoraggio.

- **Segnalazione criticità torrente Troghi (tratto Firenze Sud – Incisa).** La Presidente richiama



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

**Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022**

la segnalazione pervenuta al Comitato che ad oggi risulta chiusa.

- **Segnalazione di rumore/vibrazioni abitazione posta sopra l'asse della galleria San Donato (tratto Firenze Sud – Incisa).** L'ing. Capocasa di ASPI anticipa di aver trasmesso una risposta ad una segnalazione pervenuta per disagio (rumore e vibrazioni) di un edificio ubicato sull'asse della galleria San Donato e che ASPI ha partecipato ad una riunione sul tema con ARPAT; si è in attesa dei risultati delle misurazioni effettuate nel mese scorso e successivamente si valuterà se è il caso di eseguire ulteriori misurazioni e approfondimenti. Il rappresentante di ABDAS chiede se l'edificio in questione appartenga al gruppo di case sottoposte a monitoraggio dell'assetto del territorio. Tecne risponde affermativamente pertanto il dott. Sulli chiede di valutare attentamente anche gli eventuali cedimenti e di essere informato sull'evoluzione del quadro fessurativo delle case monitorate.

La prossima riunione del CCA1 si terrà il 22 gennaio alle ore 14.30, in modalità videoconferenza, con la partecipazione del Proponente.

La successiva riunione del CCA1 si terrà il 17 febbraio alle ore 14:30, in modalità videoconferenza, con la partecipazione del Proponente

**Per il Comitato
La Presidente
Dott.ssa Margherita Arpaia**



MARGHERITA
ARPAIA
03.02.2026 14:54:23
GMT+02:00