



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica*

**Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali**  
**Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022**

**Verbale n. 13/2023**

**Verbale riunione del Comitato di Controllo per il progetto relativo al tratto Barberino di Mugello-Firenze Nord (Decreto di compatibilità n. 897 del 19 novembre 2007), al tratto Firenze Sud-Incisa Valdarno (Decreto di compatibilità n. 1717 del 17 dicembre 2008 e n. 11 del 21 gennaio 2015), concernente il progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento a tre corsie da Barberino del Mugello ad Incisa Valdarno**

Alle ore 14.00 del giorno 29 marzo 2023, si è svolta in via telematica, la riunione del Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022 riferito all'oggetto, giusta convocazione CCA1/conv/12, (all.n.1).

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita ARPAIA	Presidente
Dott. Giuseppe TRANNE	Componente MASE
Arch. Carla CHIODINI	Componente MASE
Arch. Gabriele NANNETTI	Componente MiC
Dott. Antongiulio BARBARO	Componente ARPA Toscana
Dott. Lorenzo SULLI	Componente AdB - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Ing. Simone SARTI	Componente RT
Dott.ssa Roberta NIGRO	Segretario MASE

In rappresentanza di ARPA Toscana è presente anche il Dott. Stefano Tessitore.

Per il Proponente ASPI sono presenti:

Arch. Rossella Degni	Autostrade per l'Italia
Ing. Giovanni Scotto Lavina	Autostrade per l'Italia (Rup ASPI)
Ing. Livia Corazzari	Autostrade per l'Italia (EM ASPI)
Ing. Claudio Salvati	Autostrade per l'Italia (EM ASPI)
Ing. Francesca Magnelli	Tecne (referente ambientale DL)

La Presidente, salutati i presenti, dà avvio alla riunione con la trattazione del punto 1 all'ordine del

giorno “**Approvazione verbale del 23.02.2023** che viene approvato da tutti i membri con la seguente precisazione.

Relativamente al parere del Comitato di Controllo A1 prot. CCA1 n. 4 del 6/3/2023, discusso nella riunione del 23/2/23 punto 2 all’ordine del giorno, il Comitato ha rilevato che, per un mero errore materiale, nel titolo e nella seconda pagina dello stesso parere, non è riportato il DECVIA n. 11/2015 relativo alla Variante San Donato, mentre lo stesso risulta correttamente richiamato nel parere ARPAT prot. CCA1 n. 16 del 20/1/2022, relativo allo studio atmosferico in argomento che si estende alle intere tratte A1 Barberino di Mugello Firenze Nord e Firenze Sud Incisa Valdarno, compresa la Variante San Donato.

A fronte di questa evidenza, il Comitato decide di predisporre una integrazione al proprio parere di ottemperanza prot. CCA1 n.4 del 6/3/2023 al fine di specificare puntualmente tutte le prescrizioni che risultano ottemperate con lo studio suddetto. Si riepilogano pertanto tali prescrizioni:

- tratto A1 Barberino di Mugello – Firenze Nord, prescrizioni 1 e 1.1 (DEC/VIA n. 897 del 19.11.2007);
- tratto A1 Firenze Sud – Incisa Valdarno, prescrizioni a.1.1 e a.1.2 (DEC/VIA n. 1717 del 17.12.2008);
- tratto A1 Firenze Sud – Incisa Valdarno – Variante San Donato, prescrizioni a.1.1 (DEC/VIA n. 11 del 21.1.2015).

La riunione procede con la trattazione del punto 2a all’ordine del giorno relativo al “**tratto Barberino – Firenze Nord, Rifornimenti idrici alle utenze (proprietà Tidda, Pandolfi, Calamai)**”.

- *(per promemoria questo era il precedente verbale) L’ing. Scotto Lavina di ASPI, Rup del tratto Barberino – Firenze Nord, illustra al CCA1 il tema dei **rifornimenti idrici alle utenze**. ASPI continua a ricevere richieste di approvvigionamento idrico (proprietà Tidda, Pandolfi, Calamai) ma ad oggi ci sono le condizioni per definire concretamente gli effettivi impatti, se ci sono stati, della galleria Santa Lucia sugli acquiferi sotterranei e superficiali della zona. Chiede pertanto al CCA1 di valutare l’opportunità di scrivere una nota formale per chiarire in modo definitivo quanto verificatosi durante i lavori di scavo con esplicito riferimento agli impatti sulle utenze private. Il Presidente propone di approfondire l’argomento nella prossima seduta del CCA1.*

ARPAT e AdB condurranno un approfondimento per valutare gli esiti delle verifiche e affinamenti idrogeologici condotti con metodi statistici che sta svolgendo ARPAT, a seguito dei quali sarà possibile fornire le comunicazioni ad ASPI come richieste dal RUP nella scorsa riunione.

È verosimile che l’attività di ARPAT abbia necessità di acquisire ulteriori dati di monitoraggio, in quanto le condizioni climatiche attuali (lungi periodi di assenza di pioggia e quindi di ricarica degli acquiferi) possono aver mascherato eventuali impatti della galleria.

Relativamente al punto 3a “**Tratto Firenze Sud – Incisa, Deroghe acustiche lavorazioni notturne Lotto 2B+1S – Aggiornamento chiarimenti richiesti**” ASPI informa che la documentazione sarà pronta entro la prossima settimana dato che il tecnico competente in acustica ambientale sta completando il rilievo; il tema verrà approfondito nella prossima riunione.

Si procede con la trattazione del punto 4a “**Tratto Incisa – Valdarno, Approvazione proposta di parere delle prescrizioni già ritenute ottemperate in sede di riunione CCA1: C6.8.b.2, C6.8.b.3, C6.7 e sua correlata D10 (parere predisposto da AdB con nota prot. 43 del 24.02.2023)**”. Sulle prescrizioni C6.7 e correlata D10, AdB conferma il contenuto già espresso nella note 42 e 43 già prodotte nel 2022; il pre-parere sulle prescrizioni C6.8.b.2 e C6.8.b.3 è in fase di completamento.

Il Comitato discute sul format da adottare per la redazione delle proposte di parere da inoltrare al Ministero.

Per il punto 4b **“Tratto Incisa – Valdarno, Richiesta di ottemperanza delle seguenti prescrizioni: C6.8.a.3 (in attesa contributo della RT), A5 e correlata C6.8.a.2 (in attesa contributo RT) – d’accordo che sarebbero state eseguite le verifiche sugli aspetti geotecnici (placcaggi sul fosso)”** relazione l’ing. Sarti di RT, il quale riferisce che i contributi per la proposta di parere sono ancora in corso di completamento e, richiama la necessità, evidenziata nelle riunioni svolte il 6 settembre 2022 con la partecipazione del Genio Civile, di ASPI e TECNE, di eseguire le modellazioni idrauliche relative al Fosso Ciuffenna nell’ipotesi di una riprofilatura dell’alveo finalizzata a garantire un franco idraulico adeguato, e le connesse verifiche della compatibilità geotecnica del profilo ipotizzato, con le pile del ponte che si trovano in alveo, coerentemente con le esigenze di garantire comunque la stabilità delle opere.

La trattazione del punto 4c **“Aggiornamento ottemperanza prescrizioni correlate con A1.3 (A6.1, A9.4, C8.3, D9.a, D9.e) come da nota CCA1 Prot. U22 del 11.11.2022”** e 4d **“Piano di monitoraggio ambientale: report trimestrale luglio – settembre 2022 e ottobre – dicembre 2022”** è rinviata alla prossima riunione del CCA1.

ARPAT segnala la necessità di intervenire per gestire la criticità delle acque raccolte dal canale di coronamento dell’imbocco sud della Galleria S. Lucia, richiamando il contenuto della nota redatta dal Dipartimento ARPAT di Firenze e trasmessa, con prot. ARPAT n. 22200 del 22/3/2023, al RUP Ing. Scotto Lavina, a TECNE DL ed agli Ingg. Malvogli e Vignozzi della Direzione del IV Tronco.

La riunione prosegue con la trattazione del punto 5 **“*Varie ed eventuali*”**.

- **FI SUO INCISA PISCINALE INCLINOMETRO 502** - Segnalazione 58/23 al protocollo di una anomalia sull’assetto del territorio anticipata da TECNE; l’inclinometro 502 si muove ad una profondità di 26 metri (6mm in 2 mesi) e non è chiara l’interazione delle opere di presidio appena completate. Sull’attende ulteriori dati prima di inviare una nota con eventuale richiesta di chiarimenti.
- **POZZI TORRE A CONA – AdB** commenta la nota di Publiacqua sollevando perplessità in merito alle richieste che non rientrano nelle competenze dell’Ente. Inoltre osserva che la prescrizione relativa a Pozzi di Torre A Cona torre è già stata ottemperata. Chiede di verificare se la nota sia arrivata al protocollo affinché ASPI possa predisporre una risposta adeguata evidenziando il problema tecnico-formale, dato che appunto la prescrizione è già ottemperata.
- **PMA INCISA V. – Il componente dell’ AdB** osserva che il PMA è al completamento della prevista fase Ante Operam. AdB fa richiesta di continuare il monitoraggio con cadenza ridotta sino all’avvio dei lavori.
- **PROROGHE DEC/VIA Incisa Valdarno – Il componente dell’AdB** chiede se la richiesta sia compatibile con l’entrata in applicazione delle NTC 2018; si chiarisce che l’applicazione delle NTC è stata rinviata dal recente DM 9 Marzo 2023;
- **SEGNALAZIONI CRITICITA’ ACUSTICHE** - I componenti della Regione Toscana e dell’ARPAT riferiscono in merito alle criticità espresse da alcuni ricettori in comune di Bagno a Ripoli; il Comitato rinnova la richiesta ad ASPI (RUP Capobianco) di fornire un aggiornamento del cronoprogramma di esecuzione delle barriere e del completamento, al fine di valutare lo svolgimento di eseguire i rilievi fonometrici. Il Comitato decide che a seguito dell’aggiornamento da parte di ASPI occorrerà organizzare una riunione con il

Comune di Bagno a Ripoli. La Presidente propone di fare un altro comunicato stampa da parte del Comitato a valle della nota di ASPI e la riunione con il Comune.

Il componente della Regione Toscana chiede che sia introdotto, come comunicazione di carattere consuetudinario nell'ambito delle riunioni del Comitato, un avvaloramento dell'avanzamento dei lavori per singoli lotti. Inoltre riferisce sulle attività in corso sul torrente Chiosina informando che sul tema sono stati coinvolti dal proponente i soggetti competenti, incluso il settore bonifiche della Regione Toscana.

Il componente AdB chiede e segnala che sulla Fi Sud Incisa è in corso la predisposizione del cantiere e quindi si potrebbe programmare il sopralluogo del Comitato (o aprile o maggio).

Il Presidente del Comitato chiude i lavori alle ore 18.20 e fissa la prossima riunione per il 3 maggio 2023 alle ore 16.00.

Del che è verbale, letto sottoscritto e firmato

**Per il Comitato  
Il Presidente  
Dott.ssa Margherita Arpaia**



MARGHERITA  
ARPAIA  
19.05.2023  
08:02:19  
GMT+01:00