



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Verbale n. 41/2025

Verbale riunione del Comitato di Controllo per il progetto relativo al tratto Barberino di Mugello-Firenze Nord (Decreto di compatibilità n. 897 del 19 novembre 2007), al tratto Firenze Sud-Incisa Valdarno (Decreto di compatibilità n. 1717 del 17 dicembre 2008 e n. 11 del 21 gennaio 2015), concernente il progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento a tre corsie da Barberino del Mugello ad Incisa Valdarno

Alle ore 11.00 del giorno 30 ottobre 2025, si è riunito presso il campo base CA04 a Bagno a Ripoli (FI) il Comitato di Controllo istituito con D. M. n.30 del 20/01/2022 riferito all'oggetto, per il sopralluogo sulle principali aree di lavorazione della tratta Firenze sud – Incisa e successiva riunione, come stabilito nella seduta del 24 settembre scorso.

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita ARPAIA	Presidente
Arch. Carla CHIODINI	Componente MASE
Dott. Giuseppe TRANNE	Componente MASE
Arch. Gabriele NANNETTI	Componente MiC
Dott. Antongiulio Barbaro	Componente ARPA Toscana
Ing. Simone SARTI	Componente Regione Toscana
Dott. Lorenzo Sulli	Componente AdB - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

La Dott.ssa Roberta NIGRO (segretario MASE) è assente giustificato.

Sono inoltre presenti il Dott. Tessitore e la Dott.ssa Pallante di ARPA Toscana.

Per il Proponente ASPI sono presenti:

Ing. Livia Corazziari	ASPI Ufficio Ambiente
Ing. Francesca Ianniciello	ASPI Ufficio Ambiente
Ing. Paolo Carbone	ASPI assistente RUP
Ing. Filippo Salvucci	ASPI assistente RUP
Ing. Fabio Santinelli	Tecne
Ing. Francesca Magnelli	Tecne Ambiente
Ing. Marco Ciatti	Tecne Ambiente
Ing. Matteo Pieri	DL
Ing. Simone Mattioli	DL Ambiente
Ing. Filippo Pandolfi	HSE manager di area

Prima del sopralluogo, l' Ing. Salvucci (ASPI) illustra il progetto e lo stato di avanzamento dei lavori del cantiere del lotto 2b+1s. Successivamente l'ing. Pandolfi procede con la riunione di Induction per gli aspetti della sicurezza sul lavoro in cantiere e vengono forniti i DPI integrativi per l'ingresso in galleria San Donato.



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

Si procede al sopralluogo

Aree visitate:

- Galleria San Donato imbocco nord e fronte di scavo della galleria (m 400 dall'imbocco): sono in corso, ma sospese per la visita, le lavorazioni di consolidamento del fronte; vengono illustrate ai componenti del Comitato le diverse fasi del consolidamento del fronte, scavo della galleria, impermeabilizzazione e getto del rivestimento; viene mostrato il pozzetto di raccolta delle acque drenate presente all'ingresso della galleria
- Galleria San Donato imbocco sud: vengono illustrate brevemente le lavorazioni in corso che sono del tutto analoghe a quelle da imbocco nord.
- Galleria artificiale Piscinale: vengono illustrate le lavorazioni in corso relative alla realizzazione dei pali di grande diametro (2m) - terza e ultima fila di monte e illustrate le successive fasi di realizzazione del solettone, dei pali drenanti e successivo scavo top-down della galleria artificiale e ritombamento
- Viadotto Ribuiu: viene percorso il nuovo viadotto - in corso la pavimentazione della tratta

Terminato il sopralluogo, si procede ad una breve riunione del Comitato.

Il verbale del 24 settembre 2025 viene approvato all'unanimità dai componenti del CCA1 con le integrazioni pervenute.

A dB informa di aver trasmesso in data odierna il commento ai report del I e II trimestre del tratto Firenze Sud – Incisa (prot.E n.108-2025 e 109-2025). Nel commento al report II trimestre ha richiesto un approfondimento in merito al superamento di soglie negli inclinometri nei pressi dell'imbocco sud della Galleria, nonché ha richiesto che, una volta acquisiti i dati del III trimestre 2025, si dovrà ricostruire il modello geologico-geotecnico secondo una o più sezioni significative passanti per l'inclinometro oa gn10_in_n09bis valutando se vi sono elementi utili ad inquadrare il movimento registrato dall'inclinometro. Gli elaborati di tale ricostruzione dovranno essere utilizzati a supporto di una interpretazione delle cause del fenomeno

Si rinvia alla prossima riunione l'approvazione dei report .

Con riferimento al decreto di VIA per la “Galleria artificiale Piscinale” A dB informa che è in corso una interlocuzione con ASPI per chiarire alcuni aspetti delle VO di competenza, mentre la Presidente informa che si resta in attesa del parere del Comune di Rignano.

Il Comitato richiede ad ASPI una versione aggiornata degli abachi delle VO, completo dei provvedimenti ricevuti dal MASE.

Per il “Tratto Incisa – Valdarno” ASPI conferma che non vi sono aggiornamenti.

Viene successivamente ripreso il tema relativo al passaggio di consegna delle competenze fra Comitato Tecnico di Garanzia della tratta A1 Firenze nord-Firenze sud e Comitato di Controllo A1



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Comitato di Controllo istituito con D.M. n. 30 del 20/01/2022

per quanto riguarda il ripristino del cantiere C7. La presidente chiede ad ASPI di fornire supporto per ricostruire le comunicazioni intercorse e poter così informarsi presso il MASE.

Per lo stato dei lavori della tratta oggetto di sopralluogo, l' Ing. Carbone informa che la data di completamento attualmente prevista dal contratto di appalto, come da PV1, è fissata ad agosto 2026. In seguito alla formalizzazione della PV2 che prevede l'ultimazione dei lavori per dicembre 2026, si prevede che in conseguenza del movimento franoso imprevisto ed imprevedibile dell'area Piscinale, le tempistiche di ultimazione lavori, subordinate all'esito della CdS e alle progettazioni specialistiche connesse all'opera di stabilizzazione del fronte franoso, che impatta sul percorso critico dell'appalto, comporteranno una traslazione del termine ultimo dei lavori al 2028.

La prossima riunione si terrà in presenza presso il MASE il prossimo 25 novembre alle ore 14:30.

Terminata la visita e la riunione il Presidente del Comitato, non essendovi altro da discutere, chiude i lavori alle ore 15.

**Per il Comitato
Il Presidente
Dott.ssa Margherita Arpaia**



MARGHERITA
ARPAIA
02.12.2025 13:28:12
GMT+02:00